



**Finanziato  
dall'Unione europea**  
NextGenerationEU

# **CITTA' DI VIGONZA**

PROVINCIA DI PADOVA

## **DETERMINAZIONE SETTORE LAVORI PUBBLICI**

**N. GENERALE 1474 DEL 18/12/2025**

**OGGETTO:**

**PNRR M4C1I1.1 - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU - LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO ASILO NIDO COMUNALE: APPROVAZIONE 5° STATO DI AVANZAMENTO LAVORI (CUP E45E22000250006 - CIG 98147636A5).**

Premesso che:

- con delibera di Consiglio Comunale n. 67 del 23.12.2024, resa immediatamente eseguibile, è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2025/2027 (art. 151 D.Lgs n. 267/2000 e art. 10 D.Lgs n. 118/2011);
- con delibera di Giunta Comunale n. 301 del 31.12.2024 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2025/2027;

Visto il T.U.E.L. D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 5 del 13/01/2025, esecutiva ai sensi di legge, che ha approvato il PIAO (Piano Integrato di Attività e Organizzazione) 2025/2027, comprendente al suo interno il Piano Triennale del Fabbisogno di personale 2025/2027;

Dato atto dell'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'art. 6 e 14 del D.P.R. 62/2013 per cui sul presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interessi, anche potenziale, in capo al Responsabile di Settore che sottoscrive il presente atto. Si dà altresì atto che non sono pervenute comunicazioni circa la sussistenza di conflitto di interessi da parte di coloro che hanno partecipato, a qualsiasi titolo, al relativo procedimento, ai sensi del combinato disposto dagli art. 6 bis della L. n° 241/90 e art. 7 del D.P.R. n° 62/2013;

Premesso che:

Con delibera di Giunta Comunale n. 74 dell'8.05.2023 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnico/economica dei lavori di realizzazione nuovo asilo nido comunale di complessivi € 1.736.000,00, così suddiviso:

- € 1.317.125,61 per l'esecuzione dei lavori,
- € 42.169,39 per gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso,
- € 376.705,00 per somme a disposizione dell'Ente;

Dato atto che la copertura dell'opera è garantita da:

- contributo di € 1.620.000,00 finanziato dall'Unione Europea – Next Generation EU – Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.1: “Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia” – Impegno n. 71134/Acc. n. 17614,
- contributo di € 116.000,00 finanziato con il Fondo Opere Indifferibili 2023 - Impegno n. 71135/Acc. n. 17615;

Evidenziato che, pena la perdita del contributo di cui sopra, il Comune è tenuto a rispettare le seguenti scadenze temporali:

- Aggiudicazione dei lavori entro il 20 giugno 2023,
- Avvio dei lavori entro il 30 novembre 2023,
- Conclusione dei lavori entro il 31 dicembre 2025,
- Collaudo dei lavori entro il 30 giugno 2026;

Con determina del Settore Lavori Pubblici n. 499 del 10.05.2023 è stata pertanto avviata ai sensi dell'art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, la procedura per l'affidamento “congiunto” della

progettazione definitiva - esecutiva e dell'esecuzione dei lavori di "Realizzazione nuovo asilo nido comunale - CUP E45E22000250006 - Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - Missione 4, Componente 1, Investimento 1.1 "Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia - Finanziato dall'Unione Europea - Next Generation EU", con i seguenti valori economici:

- Importi a base d'appalto per l'esecuzione dei lavori: € 1.317.125,61,
- Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta): € 42.169,39,
- Importo a base d'appalto per la progettazione definitiva/esecutiva: € 136.390,09,

incaricando la Federazione dei Comuni del Camposampierese, in qualità di Stazione Appaltante ai sensi dell'art. 37, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., ad espletare le successive fasi della procedura di gara, sulla base della convenzione sottoscritta in data 20.01.2021 Rep. n. 0567;

Con determina n. 175 - Reg. Gen. n. 400 del 09.06.2023 della predetta Federazione, è stata aggiudicata ai sensi dell'art. 32, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., la procedura per l'affidamento "congiunto" della progettazione definitiva - esecutiva e dell'esecuzione dei lavori in oggetto alla Ditta Rampin s.r.l. di Saonara (PD), che ha offerto il ribasso del 7,148% sull'importo posto a base d'appalto;

Con successiva determina del Settore Lavori Pubblici n. 688 del 16.06.2023 è stata recepita e fatta propria la sopracitata determina della Federazione dei Comuni del Camposampierese n. 175 - Reg. Gen. n. 400 del 09.06.2023, di aggiudicazione definitiva dei lavori in oggetto (CUP E45E22000250006 - CIG 98147636A5), alla Ditta Rampin s.r.l., per l'importo di € 1.391.787,79 al netto degli oneri fiscali, così suddiviso:

- Importo per l'esecuzione dei lavori: € 1.222.977,47 (pari ad un ribasso del 7,148%),
- Importo per la progettazione definitiva/esecutiva: € 126.640,93 (pari ad un ribasso del 7,148%),
- Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta): € 42.169,39;

Con la suddetta determina n. 688/2023 sono state altresì impegnate le sottoelencate somme al Bilancio di previsione 2023/2025 - Esercizio 2023, come segue:

- per progettazione: € 160.682,01 sottoimpegno n. 71398 - accertamento n. 17614,
- per esecuzione lavori: € 1.391.661,55 sottoimpegno n. 71399 - accertamento n. 17614;

In data 31.07.2023 Rep. n. 2558 Atti Pubblici è stato stipulato il relativo contratto di appalto per l'affidamento congiunto della progettazione definitiva, esecutiva ed esecuzione dei lavori di realizzazione del nuovo asilo nido;

Visto l'ordine di servizio prot. n. 29209 del 02.08.2023 con il quale il Responsabile Unico del procedimento ha disposto alla Ditta Rampin s.r.l. di procedere alla redazione del progetto definitivo

ed esecutivo, come previsto dall'art. 4 del Capitolato Speciale d'Appalto – Parte Amministrativa, che dovrà essere completato entro il 31.10.2023;

Vista la determina del Settore Lavori Pubblici n. 941 del 30.08.2023 con cui si concede alla Ditta Rampin s.r.l. l'anticipazione pari al 20% dell'importo contrattuale di cui alle premesse, per un importo complessivo di € 306.192,70;

Dato atto che l'aggiudicatario dell'appalto, per l'esecuzione della quota parte del contratto relativo alla progettazione definitiva ed esecutiva, ha indicato di avvalersi dello Studio Ingeniotec s.r.l. con sede legale a Cassola (VI);

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 186 del 25.10.2023 avente ad oggetto l'atto di indirizzo al RUP per la prosecuzione del procedimento di esecuzione dell'opera in oggetto;

Con delibera di Giunta Comunale n. 220 del 28.11.2023 è stato approvato il progetto definitivo - esecutivo dei lavori di "PNRR M4C1I1.1 – Finanziato dall'Unione Europea – Next Generation EU – Realizzazione nuovo asilo nido comunale – CUP E45E22000250006", redatto dallo Studio Ingeniotec s.r.l. per una spesa complessiva di € 1.736.000,00;

In data 29.11.2023 è stato sottoscritto il verbale di consegna dei lavori in oggetto;

Tutto ciò permesso,

Vista la determina del Settore Lavori Pubblici n. 74 del 24.01.2024 con la quale è stata disposta la liquidazione alla Ditta Rampin s.r.l. della progettazione definitiva - esecutiva dei lavori in oggetto, per un importo complessivo di € 129.781,62 all'impegno n. 71398 (Acc. n. 17614);

Dato atto che:

- con determina del Settore Lavori Pubblici n. 913 del 19.08.2024 è stato approvato il 1° Stato di avanzamento dei lavori a tutto il 15.07.2024 e risulta pari ad € 257.813,15, che per effetto della detrazione di totali € 52.851,70 determinano un credito netto all'impresa Rampin s.r.l. di Saonara (PD) di € 204.961,45 oltre ad € 20.496,15 per IVA al 10% e quindi per un totale complessivo di € 225.457,60;

- con determina del Settore Lavori Pubblici n. 1259 del 07.11.2024 è stato approvato il 2° Stato di avanzamento dei lavori a tutto il 30.09.2024 e risulta pari ad € 562.854,59, che per effetto della detrazione di totali € 320.346,64 determinano un credito netto all'impresa Rampin s.r.l. di Saonara (PD) di € 242.507,95 oltre ad € 24.250,80 per IVA al 10% e quindi per un totale complessivo di € 266.758,75;

- con determina del Settore Lavori Pubblici n. 150 del 06.02.2025 è stato approvato il 3° Stato di avanzamento dei lavori a tutto il 31.12.2024 e risulta pari ad € 888.212,70, che per effetto della detrazione di totali € 629.553,00 determinano un credito netto all'impresa Rampin s.r.l. di Saonara (PD) di € 258.659,70 oltre ad € 25.865,97 per IVA al 10% e quindi per un totale complessivo di € 284.525,67;

- con determina del Settore Lavori Pubblici n. 486 del 05.05.2025 è stato approvato il 4° Stato di avanzamento dei lavori a tutto il 14.03.2025 e risulta pari ad € 1.202.891,56, che per effetto della detrazione di totali € 952.721,87 determinano un credito netto all'impresa Rampin s.r.l. di Saonara (PD) di € 250.169,69 oltre ad € 25.016,97 per IVA al 10% e quindi per un totale complessivo di € 275.186,66;

Vista la determina del Settore Lavori Pubblici n. 414 del 09.04.2025 con la quale è stato modificato il quadro economico;

Visti gli atti di contabilità inerenti il 5° Stato di avanzamento dei lavori di realizzazione "PNRR M4C1I1.1 – Finanziato dall'Unione Europea – Next Generation EU – Realizzazione nuovo asilo nido comunale (CUP E45E22000250006 - CIG 98147636A5), redatto dal Direttore dei Lavori Studio Architettura Scattola e Associati di Rossano Veneto (VI) e depositato ai prott. n. 22816 in data 01.07.2025, n. 32304 in data 24.09.2025 e n. 42453 in data 11.12.2025, costituito da:

- Libretto delle misure n. 5,
- Libretto delle misure in percentuale SAL 5,
- Registro di contabilità n. 5,
- SAL n. 5 a tutto il 16.04.2025 per € 1.265.146,86,
- Certificato di pagamento n. 5,
- Schede tecniche materiali utilizzati nel SAL 5,
- Check list DNSH SAL 5,
- Relazione rifiuti,
- Prospetto di calcolo del maggiore importo del SAL,

dal quale si evince che l'importo dei lavori eseguiti a tutto il 16.04.2025 risulta pari ad € 1.265.146,86 + € 126.640,93 per progettazione esecutiva, totale € 1.391.787,79, che per effetto della detrazione di totali € 1.342.294,26 determinano un credito netto all'impresa Rampin s.r.l. di Saonara (PD) di € 49.493,53 oltre ad € 4.949,35 per IVA al 10% e quindi per un totale complessivo di € 54.442,88;

Riscontrata la regolarità delle prestazioni e della documentazione, nonché l'esattezza dei conteggi in detta documentazione contenuti;

Appurato che, sono stati assolti gli obblighi:

- di astensione e, in ordine al presente provvedimento, non sussistono situazioni di conflitto di interessi, né in capo al Responsabile del procedimento, né in capo ai soggetti che sottoscrivono a vario titolo, il presente atto, né in capo a chi partecipa, a qualsiasi titolo a detto procedimento;
- di accettazione delle norme contenute nel Codice di comportamento, da parte del firmatario/RUP e di tutti gli altri soggetti coinvolti con il presente provvedimento;

Richiamati:

- la determina n. 1586 del 30.12.2024, con cui è stato attribuito l'incarico di elevata qualificazione per il Settore Lavori Pubblici e Amministrativi di Settore, Protezione Civile, Ambiente e Patrimonio;
- il decreto prot. n. 47741 in pari data, con cui sono state conferite le relative deleghe di competenza;

Atteso che, con la succitata determina n. 1586/2024, il Capo Settore Gestione del Territorio assume le funzioni vicarie in caso di assenza del Capo Settore Lavori Pubblici;

Di dare atto che il Responsabile unico del progetto è l'Arch. Borghesan Francesca, nominato con nota agli atti prot. n. 36476 del 27.10.2025 e coincide con il Responsabile del procedimento;

Visti i principi trasversali previsti dal PNRR, quali tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico, ambientale, energetico e digitale (cd. tagging), il principio di parità di genere e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani;

Visti gli obblighi di assicurare il conseguimento di target e milestone e gli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR;

Vista la circolare n. 32 in data 30.12.2021 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, avente ad oggetto "Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (c.d. DNSH) e la circolare n. 33 del 13.10.2022 che detta l'aggiornamento della guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (c.d. DNSH);

Visto il Decreto Legislativo 31.03.2023 n. 36;

Visto il D.P.R. 05.10.2010, n. 207, per le parti ancora in vigore;

Vista la normativa vigente in materia di ordinamento istituzionale, finanziario contabile degli EE.LL. con espresso riferimento agli artt. 107 e 184 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e disposizioni previgenti ad esso collegate,

## **DETERMINA**

1. di approvare il 5° Stato di avanzamento dei lavori di "PNRR M4C1I1.1 – Finanziato dall'Unione Europea – Next Generation EU – Realizzazione nuovo asilo nido comunale (CUP E45E22000250006 - CIG 98147636A5), redatto dal Direttore dei Lavori Studio Architettura Scattola e Associati e depositato ai prott. n. 22816 in data 01.07.2025, n. 32304 in data 24.09.2025 e n. 42453 in data 11.12.2025, costituito da:

- Libretto delle misure n. 5,
- Libretto delle misure in percentuale SAL 5,
- Registro di contabilità n. 5,
- SAL n. 5 a tutto il 16.04.2025 per € 1.265.146,86,
- Certificato di pagamento n. 5,
- Schede tecniche materiali utilizzati nel SAL 5,
- Check list DNSH SAL 5,
- Relazione rifiuti,
- Prospetto di calcolo del maggiore importo del SAL;

2. di dare atto che l'importo dei lavori eseguiti a tutto il 16.04.2025 risulta pari ad € 1.265.146,86 + € 126.640,93 per progettazione esecutiva, totale € 1.391.787,79, che per effetto della detrazione di totali € 1.342.294,26 determinano un credito netto all'impresa Rampin s.r.l. di Saonara (PD) di € 49.493,53 oltre ad € 4.949,35 per IVA al 10% e quindi per un totale complessivo di € 54.442,88;

3. di dare atto che il SAL verrà liquidato con apposito atto predisposto dal RUP del Settore LL.PP. per un importo di € 54.442,88 relativo al certificato di pagamento n. 5, dando atto che la predetta somma trova copertura ai sottoimpegni n. 71398 per € 30.900,39 e n. 71399 per € 23.542,49;
4. di dichiarare, altresì, che è stato verificato che il programma dei pagamenti, conseguenti alla spesa di cui al presente atto, è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa, ai sensi dell'art. 183, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000;
5. di dare atto, infine, che il presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
6. di assolvere l'obbligo di pubblicazione del presente provvedimento, in adempimento alle disposizioni vigenti in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni (D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.) nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente" – sezione "Provvedimenti" – sottosezione "Provvedimenti dei Dirigenti" del sito web dell'Ente, contestualmente alla pubblicazione dello stesso all'Albo Pretorio online;
7. di dare atto che la pubblicazione dell'atto all'Albo online del Comune avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, ai sensi della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a categorie particolari di dati personali;
8. di pubblicare la presente determina sul sito istituzionale dell'Amministrazione, nella sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. – sezione "Altri contenuti" – sottosezione "Attuazione misure PNRR".



## CITTA' DI VIGONZA

PROVINCIA DI PADOVA

**OGGETTO:**

**PNRR M4C1I1.1 - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU - LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO ASILO NIDO COMUNALE: APPROVAZIONE 5° STATO DI AVANZAMENTO LAVORI (CUP E45E22000250006 - CIG 98147636A5).**

La presente Determinazione viene così sottoscritta e la sottoscrizione equivale al parere di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 8, comma 2 del Regolamento dei controlli interni:

<b>L'ISTRUTTORE</b>  Simionato Francesca	<b>IL CAPO SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO</b>  Enzo Ferrara / InfoCert S.p.A. Documento firmato digitalmente (artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)
--	---