



# **CITTA' DI VIGONZA**

PROVINCIA DI PADOVA

## **DETERMINAZIONE**

**SETTORE LAVORI PUBBLICI**

**N. GENERALE 393 DEL 06/04/2023**

**OGGETTO:**

**PNRR M4 C1 I3.3 - LAVORI DI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA PRIMARIA "BONAVENTURA DA PERAGA" (CUP E42G20000050001 - CIG 8718469438); APPROVAZIONE 3° STATO DI AVANZAMENTO LAVORI.**

Premesso che:

- con delibera di Consiglio Comunale n. 68 del 30.12.2022, resa immediatamente eseguibile, è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2023/2025 (art. 151 D.Lgs n. 267/2000 e art. 10 D.Lgs n. 118/2011);
- con delibera di Giunta Comunale n. 254 del 31.12.2022 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per l'anno 2023/2025;

Visto il T.U.E.L. D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Attestato, ai sensi dell'art. 1 comma 41 della Legge 190/2012 e dell'art. 6 del vigente "Codice di comportamento interno" del Comune di Vigonza, di cui alla delibera di G.C. n. 4 del 15/01/2014 (e succ. modifica delibera G.C. 48 del 9/4/2014), di non essere in una situazione di conflitto di interessi riguardo al presente provvedimento;

Vista la delibera di G.C. n. 17 del 22.02.2023 con la quale è stato approvato il P.I.A.O. per il triennio 2023/2025;

Premesso che:

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 60 in data 19.04.2021 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di adeguamento e messa in sicurezza della scuola primaria “Bonaventura da Peraga” per l’importo complessivo di € 2.294.725,00, di cui € 1.771.454,08 per lavori, € 60.000,00 per oneri della sicurezza ed € 463.270,92 per somme a disposizione – CUP E42G20000050001;

L’opera in oggetto è finanziata come segue:

- € 1.184.960,00 (contributo statale): impegni padre nn. 62434, 62435, 62436 [sottoimpegni nn. 63356-64539] e 62946 [sottoimpegni nn. 64540-64620],
- € 714.725,00 (contributo del G.S.E.): impegno padre n. 64538 [sottoimpegno n. 64621] - accertamento n. 16215,
- € 395.040,00 (alienazioni): impegno padre n. 62947;

Con determina del Settore Lavori Pubblici n. 354 del 20.04.2021 è stata avviata la procedura per l’affidamento dei lavori, mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2° lett. d), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., come oggi derogato dall’art. 1, comma 2° lett. b), della L. n. 120/2020, incaricando la Federazione dei Comuni del Camposampierese, in qualità di Stazione Appaltante ai sensi dell’art. 37, comma 4°, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., ad espletare le successive fasi della procedura di gara, sulla base della convenzione sottoscritta in data 20.01.2021 Rep. n. 567;

Con determina n. 67 - Reg. Gen. n. 243 del 04.05.2021 della predetta Federazione, sono stati aggiudicati ai sensi dell’art. 32, comma 5°, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., i lavori in oggetto alla Ditta Tessaro Remo s.r.l. di Rubano (PD) – Via Avogadro n. 23, c.f./p.i.: 03962410282, che ha offerto il ribasso del 14,47% sull’importo posto a base d’appalto;

Con successiva determina del Settore Lavori Pubblici n. 410 del 05.05.2021 è stata recepita e fatta propria la sopraccitata determina della Federazione dei Comuni del Camposampierese n. 67 - Reg. Gen. n. 243 del 04.05.2021, di aggiudicazione definitiva dei lavori in oggetto (CUP E42G20000050001 – CIG 8718469438), alla Ditta Tessaro Remo s.r.l. di Rubano (PD), per l’importo di € 1.575.124,67 + IVA 10% e in data 23.06.2021 Rep. n. 2532 Atti Pubblici è stato stipulato il relativo contratto di appalto;

In data 28.06.2021 è stato sottoscritto il verbale di consegna dei lavori in oggetto;

Nel corso dei lavori, la Direzione Lavori ha constatato la necessità di procedere con l’individuazione di una nuova area per il posizionamento dei moduli prefabbricati, a causa del

ritrovamento di materiale cancerogeno, situazione non prevedibile in fase di progetto e che comunque non altera la natura generale del contratto e del progetto;

Pertanto, in data 08.07.2021 si è proceduto alla sospensione dei lavori;

Con delibera di Giunta Comunale n. 242 del 29.12.2021 sono stati approvati gli elaborati di progetto inerente la modifica del contratto d'appalto per l'intervento in oggetto, ai sensi dell'art. 106, comma 1°, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nonché è stato preso atto della rideterminazione del quadro economico, dando atto della diminuzione dei lavori previsti nel contratto d'appalto pari ad € 201.593,47;

In data 02.02.2022 Rep. n. 2543 è stata stipulata la relativa appendice a modifica del contratto d'appalto originario, rideterminando il valore in complessivi € 1.373.531,20, oltre IVA 10%;

Tutto ciò premesso,

Visto il verbale di ripresa dei lavori con decorrenza 09.05.2022 ed acquisito a prot. n. 17907/2022;

Vista la determina del Settore Lavori Pubblici n. 630 del 09.06.2022 con cui si concede alla Ditta Tessaro Remo s.r.l. di Rubano (PD) l'anticipazione pari al 20% dell'importo contrattuale di cui alle premesse, per un importo complessivo di € 302.176,86;

Dato atto che:

Con determina del Settore Lavori Pubblici n. 902 del 07.09.2022 è stato approvato il 1° Stato di avanzamento dei lavori a tutto il 29.07.2022 per una somma di € 191.207,65, che per effetto della detrazione di totali € 39.197,57 determinano un credito netto arrotondato all'impresa di € 152.000,00 oltre ad € 15.200,00 per IVA al 10% e quindi per un totale complessivo di € 167.200,00;

Con determina del Settore Lavori Pubblici n. 1377 del 20.12.2022 è stato approvato il 2° Stato di avanzamento dei lavori a tutto il 20.11.2022 per una somma di € 380.085,86, che per effetto della detrazione di totali € 229.917,60 determinano un credito netto arrotondato all'impresa di € 150.100,00 oltre ad € 15.010,00 per IVA al 10% e quindi per un totale complessivo di € 165.110,00;

Accertato che con determina del Settore Lavori Pubblici n. 1444 del 29.12.2022 è stata approvata la 1^ perizia di variante suppletiva dei lavori di adeguamento e messa in sicurezza della scuola primaria "Bonaventura da Peraga", per l'importo complessivo di € 1.433.187,78, con una variazione in più, rispetto all'importo originario, di € 59.656,58 + IVA 10%;

Visti gli atti di contabilità inerenti il 3° Stato di avanzamento dei lavori in oggetto, redatto dall'Ufficio Direzione Lavori dello Studio Associato Settanta7 di Torino e depositato al prot. n. 12682 in data 30.03.2023, costituito da:

- Libretto delle misure,
- Registro di contabilità,

- Sommario registro di contabilità,
- Stato avanzamento lavori,
- Certificato di pagamento,

dal quale si evince che l'importo dei lavori eseguiti a tutto il 13.03.2023 risulta pari ad € 930.324,66, che per effetto della detrazione di totali € 492.816,55 determinano un credito netto arrotondato all'impresa di € 437.500,00 oltre ad € 43.750,00 per IVA al 10% e quindi per un totale complessivo di € 481.250,00;

Riscontrata la regolarità delle prestazioni e della documentazione, nonché l'esattezza dei conteggi in detta documentazione contenuti;

Visto che l'intervento in oggetto (CUP E42G20000050001), beneficiario di trasferimenti statali ex DM n. 681/2019 del 30.07.2019 e DM n. 175/2020 del 10.03.2020 "Interventi straordinari per l'edilizia scolastica. Piano annuale 2019", è confluito nella linea di finanziamento PNRR M4 C1 I3.3, giusta comunicazione del Ministero dell'Istruzione acquisita a prot. n. 20953 in data 25.05.2022; tale modifica è stata recepita con deliberazione di Giunta Comunale n. 43 del 22.03.2023;

Visti altresì:

- il Decreto Legislativo 16.04.2016 n. 50 e s.m.i.;
- il D.P.R. 05.10.2010, n. 207, per le parti ancora in vigore;
- la normativa vigente in materia di ordinamento istituzionale, finanziario contabile degli EE.LL. con espresso riferimento agli artt. 107 e 184 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e disposizioni previgenti ad esso collegate;
- la Legge n. 241/1990 e s.m.i. e la normativa sull'"Amministrazione trasparente", i cui obblighi sono assolti mediante la pubblicazione del presente atto sulla sezione appositamente dedicata presente sul sito istituzionale,

## **DETERMINA**

1. di approvare, per le motivazioni in premessa citate e qui intese come integralmente riportate, il 3° Stato di avanzamento dei lavori di adeguamento e messa in sicurezza della scuola primaria "Bonaventura da Peraga" (CUP E42G20000050001 – CIG 8718469438) - PNRR M4 C1 I3.3, redatto dall'Ufficio Direzione Lavori dello Studio Associato Settanta7 di Torino e depositato al prot. n. 12682 in data 30.03.2023, costituito da:

- Libretto delle misure,
- Registro di contabilità,
- Sommario registro di contabilità,
- Stato avanzamento lavori,
- Certificato di pagamento;

2. di prendere atto che l'importo dei lavori eseguiti a tutto il 13.03.2023 risulta pari ad € 930.324,66, che per effetto della detrazione di totali € 492.816,55 determinano un credito netto arrotondato all'impresa di € 437.500,00 oltre ad € 43.750,00 per IVA al 10% e quindi per un totale complessivo di € 481.250,00;

3. di dare atto che il SAL verrà liquidato con apposito atto predisposto dal RUP del Settore LL.PP. per un importo di € 481.250,00 relativo al certificato di pagamento n. 3, dando atto che la predetta somma trova copertura agli impegni n. 64620 per € 225.736,54 e n. 64621 per € 255.513,46 del Bilancio di previsione 2023/2025 - Esercizio 2023.



## **CITTA' DI VIGONZA**

PROVINCIA DI PADOVA

### **OGGETTO:**

**PNRR M4 C1 I3.3 - LAVORI DI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA PRIMARIA "BONAVENTURA DA PERAGA" (CUP E42G20000050001 - CIG 8718469438): APPROVAZIONE 3° STATO DI AVANZAMENTO LAVORI.**

La presente Determinazione viene così sottoscritta e la sottoscrizione equivale al parere di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 8, comma 2 del Regolamento dei controlli interni:

| <b>L'ISTRUTTORE</b> | <b>LA POSIZIONE ORGANIZZATIVA DELEGATA</b>                                                                          |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Simionato Francesca | Paolo Baracco / INFOCERT SPA<br>Documento firmato digitalmente<br>(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.) |