



CITTA' DI VIGONZA

PROVINCIA DI PADOVA

DETERMINAZIONE

SETTORE LAVORI PUBBLICI- GESTIONE DEL TERRITORIO

N. GENERALE 790 DEL 15/07/2026

OGGETTO:

**LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI VIA CONSORTI – PRIMO TRATTO NORD:
APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE (CUP
E45F22000830005 - CIG B27ACBAA31).**

Premesso che

- con delibera di Consiglio Comunale n. 77 del 17.12.2025, resa immediatamente eseguibile, è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2026/2028 (art. 151 D. Lgs n. 267/2000 e art. 10 D. Lgs n. 118/2011);
- con delibera di Giunta Comunale n. 227 del 24.12.2025 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2026/2028;

Visto il T.U.E.L. D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 47 del 27.03.2026, esecutiva ai sensi di legge, che ha approvato il PIAO (Piano Integrato di Attività e Organizzazione) 2026/2028, comprendente al suo interno il Piano Triennale del Fabbisogno di personale 2026/2028;

Dato atto dell'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'art. 6 e 14 del D.P.R. 62/2013 per cui sul presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interessi, anche potenziale, in capo al Responsabile di Settore che sottoscrive il presente atto. Si dà altresì atto che non sono pervenute comunicazioni circa la sussistenza di conflitto di interessi da parte di coloro che hanno partecipato, a qualsiasi titolo, al relativo procedimento, ai sensi del combinato disposto dagli art. 6 bis della L. n° 241/90 e art. 7 del D.P.R. N° 62/2013;

Premesso che:

L'intervento in oggetto di "Messa in sicurezza di Via Consorti – primo tratto nord" rientra nel programma generale degli "Interventi per la mitigazione delle criticità idrauliche nella località Perarolo";

Un primo progetto di fattibilità tecnica ed economica dell'opera, funzionale alla richiesta di finanziamento, è stato approvato con delibera di Giunta Comunale n. 163 del 14.09.2022;

L'intervento è stato ammesso a finanziamento PNRR - Misura M2.C4.I2.2 con decreto del Capo Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'Interno di concerto con il Capo Dipartimento della Ragioneria dello Stato del Ministero dell'Economia e delle Finanze in data 19.05.2023;

Con determinate del Settore Lavori Pubblici n. 1546 del 21.12.2023 e n. 1575 del 29.12.2023 sono state accertate ed impegnate le seguenti somme:

- € 87.000,00 al Cap. n. 10052.02.9259 – Anno 2023: impegno n. 72589/acc. n. 18083,
- € 261.000,00 al Cap. n. 10052.02.9259 – Anno 2024: impegno n. 72590/acc. n. 18091,
- € 87.000,00 al Cap. n. 10052.02.9259 – Anno 2025: impegno n. 72591/acc. n. 18092;

Successivamente la sopracitata Misura M2.C4.I2.2 è stata stralciata dal PNRR a seguito della decisione di esecuzione del Consiglio UE – ECOFIN dell'8.12.2023, come da comunicato del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del 18.03.2024, con mantenimento dei termini di aggiudicazione e conclusione dei lavori;

Con determina dell'Area Tecnica n. 161 del 16.02.2024 è stato affidato all'Ing. Brezigar Andrea di Vicenza l'incarico professionale per i servizi di progettazione di fattibilità tecnico - economica, esecutiva, direzione lavori, contabilità, coordinamento della sicurezza e certificato di regolare esecuzione dei lavori in oggetto, per l'importo complessivo di € 45.651,42 (sottoimpegno n. 73312);

Con delibera di Giunta Comunale n. 137 del 19.06.2024 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnico - economica dei lavori di "Messa in sicurezza di Via Consorti - primo tratto nord - CUP E45F22000830005" del valore complessivo di € 435.000,00;

Con delibera di Giunta Comunale n. 147 del 10.07.2024 è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori di "Messa in sicurezza di Via Consorti - primo tratto nord - CUP E45F22000830005" del valore complessivo di € 435.000,00, di cui € 304.013,99 per lavori a base d'asta, € 11.450,58 per

costo noli e manodopera, € 9.535,43 per gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta ed € 110.000,00 per somme a disposizione dell'ente;

Con la sopraccitata delibera di Giunta Comunale n. 147/2024 è stato altresì approvato il seguente quadro economico dell'opera in oggetto:

A	LAVORI	€
A1	Importo lavori	304.013,99
A2	Lavori in economia manodopera e noli	11.450,58
A3	Oneri per la sicurezza	9.535,43
	Totale lavori (A)	325.000,00
B	SOMME A DISPOSIZIONE	
B1	Rilievi, accertamenti e indagini – Indagine ambientale	500,00
B2	Spostamento sottoservizi	9.000,00
B3	Spese per acquisizione aree, occupazioni temporanee e atti notarili	15.000,00
B4	Imprevisti ed arrotondamenti	598,58
B5	Accantonamento ex art 45 del D.Lgs. n. 36/2023	6.500,00
B6	Spese tecniche	35.980,00
B7	Contributo ANAC	250,00
B8	4% CNPAIA	1.439,20
B9	IVA 10% su lavori	32.500,00
B10	IVA 22% su B6 + B8	8.232,22
	Totale somme a disposizione (B)	110.000,00
	TOTALE OPERA (A+B)	435.000,00

Con determina del Settore Lavori Pubblici n. 767 del 12.07.2024 è stata avviata la procedura per l'affidamento dei lavori, mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 50, comma 1 lett. c), del D.Lgs. n. 36/2023, incaricando la Federazione dei Comuni del Camposampierese, in qualità di Centrale di Committenza / Stazione Appaltante Qualificata ai sensi degli artt. 62 e 63 del D.Lgs. n. 36/2023, ad espletare le successive fasi della procedura di gara, sulla base della convenzione sottoscritta in data 11.01.2024 Rep. n. 0823;

Con determina n. 202 - Reg. Gen. n. 573 del 09.08.2024 della predetta Federazione, sono stati aggiudicati ai sensi dell'art. 17, comma 5, del D.Lgs. n. 36/2023, i lavori in oggetto alla Ditta Barzon Costruzioni Generali s.r.l. di Ponte San Nicolò (PD) – Viale Austria n. 32, c.f./p.i.: 04646090284, che ha offerto il ribasso dell'8,80% sull'importo posto a base d'appalto;

Con successiva determina del Settore Lavori Pubblici n. 907 del 14.08.2024 è stata recepita e fatta propria la sopraccitata determina della Federazione dei Comuni del Camposampierese n. 202 - Reg. Gen. n. 573 del 09.08.2024, di affidamento definitivo dei lavori in oggetto (CUP E45F22000830005 - CIG B27ACBAA31), alla Ditta Barzon Costruzioni Generali s.r.l. di Ponte San Nicolò (PD), per l'importo di € 298.246,57 oltre IVA 10%, così suddiviso:

- € 277.260,56 per esecuzione lavori (pari ad un ribasso dell'8,80%),
- € 11.450,58 per costo noli e manodopera non soggetti a ribasso,
- € 9.535,43 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso,

(sottoimpegni n. 74681/acc. n. 18083, n. 74682/acc. n. 18091 e n. 74683/acc. n. 18092);

Con la sopracitata determina del Settore Lavori Pubblici n. 907/2024 è stato altresì aggiornato il quadro economico di progetto, a seguito del ribasso d'asta dell'8,80% verificatosi in sede di appalto, come segue:

A	LAVORI	€
A1	Importo lavori appaltati	277.260,56
A2	Lavori in economia manodopera e noli	11.450,58
A3	Oneri per la sicurezza	9.535,43
	Totale lavori (A)	298.246,57
B	SOMME A DISPOSIZIONE	
B1	Rilievi, accertamenti e indagini – Indagine ambientale	500,00
B2	Spostamento sottoservizi	9.000,00
B3	Spese per acquisizione aree, occupazioni temporanee e atti notarili	15.000,00
B4	Imprevisti ed arrotondamenti	30.027,35
B5	Accantonamento ex art 45 del D.Lgs. n. 36/2023	6.500,00
B6	Spese tecniche	35.980,00
B7	Contributo ANAC	250,00
B8	4% CNPAIA	1.439,20
B9	IVA 10% su lavori	29.824,66
B10	IVA 22% su B6 + B8	8.232,22
	Totale somme a disposizione (B)	136.753,43
	TOTALE OPERA (A+B)	435.000,00

Preso atto che:

- in data 11.10.2024 Rep. n. 2578 Atti Pubblici è stato stipulato il relativo contratto di appalto;
- in data 24.11.2024 è stato sottoscritto dalle parti il verbale di consegna dei lavori in oggetto; il termine per l'ultimazione dei lavori veniva previsto in 240 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna, con conseguente scadenza dei lavori entro il 21.07.2025;
- per consentire ad Etra S.p.A., gestore del Servizio Idrico Integrato, l'esecuzione dei lavori di sostituzione dell'esistente condotta idrica, in data 06.05.2025 è stato sottoscritto dalle parti il verbale di sospensione dei lavori in oggetto;
- in data 25.09.2025 i lavori sono stati ripresi con verbale di ripresa dei lavori in pari data, fissando come nuovo termine contrattuale per l'ultimazione il 10.12.2025;

Con determina del Settore Lavori Pubblici n. 1440 del 16.12.2025 è stata accolta la richiesta di proroga contrattuale di 30 (trenta) giorni presentata dalla Ditta Barzon Costruzioni Generali s.r.l. di Ponte San Nicolò (PD), stabilendo il giorno 09.01.2026 quale nuovo termine contrattuale per l'ultimazione dei lavori;

Dato atto che, per consentire la redazione della perizia di variante per lievi modifiche alla pista ciclopeditonale, in data 19.12.2025 è stato sottoscritto dalle parti il verbale di sospensione dei lavori;

In data 19.02.2026 i lavori sono stati ripresi parzialmente, al solo fine di consentire il trasporto a discarica del materiale di risulta ancora presente in cantiere, come da richiesta dell'impresa del 19.02.2026 e pare favorevole del RUP in pari data;

Con delibera di Giunta Comunale n. 28 del 20.02.2026 è stata approvata la perizia di variante non sostanziale dei lavori in oggetto, con la quale sono stati stralciati i lavori di asfaltatura della pista ciclo pedonale, al fine di mantenere inalterato l'importo contrattuale e far fronte ad imprevisti imprevedibili e migliorie resesi necessarie in fase esecutiva;

In data 25.02.2026 sono stati definitivamente ripresi i lavori, fissando come nuovo termine contrattuale per l'ultimazione il 18.03.2026;

In data 18.03.2026 è stato sottoscritto dalle parti il verbale di ultimazione dei lavori di "Messa in sicurezza di Via Consorti - primo tratto nord - CUP E45F22000830005";

Tutto ciò premesso;

Vista la determina del Settore Lavori Pubblici n. 152 del 06.02.2025 con cui è stata concessa alla Ditta Barzon Costruzioni Generali s.r.l. di Ponte San Nicolò (PD) l'anticipazione pari al 20% dell'importo contrattuale di cui alle premesse, per un importo complessivo di € 65.614,24 (IVA 10% inclusa), imputando la spesa al sottoimpegno n. 74681/acc. n. 18083;

Dato atto che:

Con determina del Settore Lavori Pubblici n. 625 dell'11.06.2025 è stato approvato il 1° Stato di avanzamento dei lavori a tutto il 05.05.2025 e risulta pari ad € 164.863,04, che per effetto della detrazione di totali € 33.796,93 determinano un credito netto alla Ditta Barzon Costruzioni Generali s.r.l. di € 131.066,11 oltre ad € 15.930,000 per IVA al 10% e quindi per un totale complessivo di € 144.172,72 (sottoimpegno n. 74682/acc. n. 18091);

Con determina del Settore Lavori Pubblici n. 203 del 26.02.2026 è stato approvato il 2° Stato di avanzamento dei lavori a tutto il 19.12.2025 e risulta pari ad € 245.659,93, che per effetto della detrazione di totali € 181.426,40 determinano un credito netto alla Ditta Barzon Costruzioni Generali s.r.l. di € 64.233,53 oltre ad € 6.423,35 per IVA al 10% e quindi per un totale complessivo di € 70.656,88 (sottoimpegno n. 74682/acc. n. 18091);

Con determina del Settore Lavori Pubblici n. 366 del 02.04.2026 è stato approvato ai sensi dell'art. 210 del D.Lgs. 36/2023 l'accordo bonario proposto dal RUP e sottoscritto dall'appaltatore in data 31.03.2026, relativo alle riserve formulate nello stato di avanzamento dei lavori n. 2, per un importo di € 22.500,00 oltre IVA 10%, per un totale di € 24.750,00;

Con successiva delibera di Giunta Comunale n. 55 dell'8.04.2026 è stato preso atto del suddetto accordo bonario, nonché del quadro economico aggiornato come segue:

A	LAVORI	Perizia €	Accordo €
A1	Importo lavori appaltati	277.507,40	277.507,40
A2	Lavori in economia manodopera e noli	8.272,52	8.272,52
A3	Oneri per la sicurezza	12.466,65	12.466,65
	Totale lavori (A)	298.246,57	298.246,57
B	SOMME A DISPOSIZIONE		
B1	Rilievi, accertamenti e indagini – Indagine ambientale	500,00	500,00
B2	Spostamento sottoservizi	9.000,00	9.000,00
B3	Spese per acquisizione aree, occupazioni temporanee e atti notarili	15.000,00	15.000,00

B4	Imprevisti ed arrotondamenti	598,58	5.277,35
B5	Accantonamento ex art 45 del D.Lgs. n. 36/2023	6.500,00	6.500,00
B6	Spese tecniche	35.980,00	35.980,00
B7	Contributo ANAC	250,00	250,00
B8	4% CNPAIA	1.439,20	1.439,20
B9	IVA 10% su lavori	29.824,66	29.824,66
B10	IVA 22% su B6 + B8	8.232,22	8.232,22
B11	Economie da ribasso d'asta / Accordo bonario	29.428,77	24.750,00
	Totale somme a disposizione (B)	136.753,43	136.753,43
	TOTALE OPERA (A+B)	435.000,00	435.000,00

Preso atto che l'ultimazione dei lavori è avvenuta il 18.03.2026, entro i termini contrattuali;

Dato atto che sono stati acquisiti a prot. n. 20888 il 19.06.2026, la relazione sul conto finale ed il certificato di regolare esecuzione sottoscritti in data 11.06.2026, relativamente ai lavori di cui all'oggetto, a firma del Direttore dei Lavori, Ing. Brezigar Andrea e controfirmati dalla ditta senza riserva alcuna, da cui risulta che i lavori sono stati regolarmente eseguiti dall'impresa appaltatrice;

Dato che l'importo contrattuale complessivo era pari a € 298.246,57, ed il conto finale dei lavori è pari a € 298.147,50;

Dato atto che in data 02.04.2026 con prot. n. 11603 è stato pubblicato l'Avviso ai creditori ai sensi dell'allegato II.14, art. 16 del D.Lgs. 36/2023 a seguito del quale non sono pervenute istanze di crediti da parte di terzi;

Tutto ciò premesso,

Atteso quanto disciplinano l'art. 116 del D.Lgs. n. 36/2023;

Dato atto che è stata effettuata, con esito positivo, la verifica della regolarità contributiva (D.U.R.C.) della ditta Ditta Barzon Costruzioni Generali s.r.l., giusto documento rilasciato dall'INPS in data 12.06.2026, protocollo n. 51130169, con scadenza validità 10.10.2026;

Rilevato che in conformità alle disposizioni dell'art. 11 D.Lgs. n. 36/2023 la società applica il contratto collettivo nazione per il settore "edile", da ritenersi il contratto maggiormente applicato in ragione della tipologia di attività svolta;

Dato atto che è stata acquisita a prot. n. 12004 dell'8.04.2026, l'attestazione di congruità edilizia ex D.M. 143 del 25 giugno 2021, della Ditta Barzon Costruzioni Generali s.r.l., da parte della Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza del Veneto, relativamente ai lavori in oggetto;

Preso atto che l'appaltatore ha regolarmente sottoscritto il certificato di regolare esecuzione, da cui risulta che l'importo dovutogli, a saldo di ogni suo avere, è pari ad € 43.198,55 + IVA 10%;

Riscontrata la regolarità delle prestazioni e della documentazione, nonché l'esattezza dei conteggi in detta documentazione contenuti;

Richiamato il decreto sindacale n. 51 del 26.06.2026, con cui è stato assegnato al sottoscritto, con decorrenza dall'1.07.2026 fino al 31.12.2026, l'incarico di E.Q. del Settore Lavori Pubblici – Gestione del Territorio;

Di dare atto che il Responsabile unico del progetto è stato per la prima fase l'Arch. Baracco Paolo, nominato dal Dirigente con nota prot. n. 9400 dell'8.03.2024, e per la fase finale l'Arch. Negrato Stefano, nominato con determina dell'Area Tecnica n. 1435 del 15.12.2025 e coincide con il Responsabile del procedimento;

Visto il Decreto Legislativo n. 36/2023, art. 116;

Visto il D.P.R. 05.10.2010, n. 207, per le parti ancora in vigore;

Visto il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi del Comune di Vigonza;

Vista la normativa vigente in materia di ordinamento istituzionale, finanziario e contabile degli Enti Locali, con espresso riferimento agli art. 107 e 184 del D.Lgs. n. 267/2000 e disposizioni regolamentari ad essi collegate di cui al D.Lgs. n. 165/2001,

DETERMINA

1) di stabilire che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, anche se qui non riportate;

2) di approvare, per le motivazioni in premessa citate, la contabilità finale ed il certificato di regolare esecuzione dei lavori di "Messa in sicurezza di Via Consorti - primo tratto nord - CUP E45F22000830005", redatto dal Direttore dei Lavori Ing. Brezigar Andrea di Vicenza e depositato a a prot. n. 20888 in data 19.06.2026, che quantifica il saldo spettante all'appaltatore in complessivi € 43.198,55 + IVA 10%, così determinati:

Ammontare del conto finale	€ 298.147,50
Certificati di acconto già ammessi	<u>€ 254.948,95</u>
Resta a credito impresa	€ 43.198,55;

3) di liquidare alla Ditta Barzon Costruzioni Generali s.r.l. di Ponte San Nicolò (PD), a saldo di ogni suo avere, la somma di € 43.198,55 + IVA 10%, per un totale di € 47.518,41, che trova la necessaria disponibilità finanziaria ai sottoimpegni n. 74681 per € 21.385,76, n. 74682 per € 168,98 e n. 74683 per € 25.963,67 del Bilancio di previsione 2026/2028 - Esercizio 2026;

4) di liquidare al Direttore dei Lavori, Ing. Brezigar Andrea di Vicenza, a saldo di ogni suo avere, la somma di € 7.825,50 + CNPAIA. 4% ed IVA 22%, per un totale di € 9.928,99, che trova la necessaria disponibilità finanziaria al sottoimpegno n. 73312 del Bilancio di previsione 2026/2028 - Esercizio 2026;

5) di sottoimpegnare all'impegno padre n. 72591 la somma di € 3.120,00 relativa al saldo del fondo incentivante ex art. 45 del D.Lgs. n. 36/2023;

6) di approvare il quadro economico finale dell'opera di complessivi € 426.679,57, che si allega alla presente sub A), dando atto dell'economia di € 8.320,43;

7) di autorizzare, ai sensi della normativa vigente, lo svincolo delle cauzioni e delle garanzie prestate dall'appaltatore;

8) di dare atto che con successivo atto si procederà alla liquidazione della somma relativa al saldo finale degli incentivi per le funzioni tecniche di cui all'art. 45 D.Lgs. n. 36/2023;

- 9) di dichiarare, altresì, che è stato verificato che il programma dei pagamenti, conseguenti alla spesa di cui al presente atto, è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa, ai sensi dell'art. 183, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000;
- 10) di dare atto, infine, che il presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
- 11) di ricevere in consegna le opere realizzate sotto riserva di legge ai fini e per gli effetti di quanto disciplinano gli artt. 1665, 1667, 1668 e 1669 del C.C.;
- 12) di assolvere l'obbligo di pubblicazione del presente provvedimento, in adempimento alle disposizioni vigenti in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni (D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.), nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente" – sezione "Provvedimenti" – sottosezione "Provvedimenti dei Dirigenti" del sito web dell'Ente, contestualmente alla pubblicazione dello stesso all'Albo Pretorio online;
- 13) di dare atto che la pubblicazione dell'atto all'Albo online del Comune avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, ai sensi della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a categorie particolari di dati personali.



CITTA' DI VIGONZA

PROVINCIA DI PADOVA

OGGETTO:

LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI VIA CONSORTI – PRIMO TRATTO NORD: APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE (CUP E45F22000830005 - CIG B27ACBAA31).

La presente Determinazione viene così sottoscritta e la sottoscrizione equivale al parere di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 8, comma 2 del Regolamento dei controlli interni:

L'ISTRUTTORE Simionato Francesca	IL CAPO SETTORE LAVORI PUBBLICI - GESTIONE DEL TERRITORIO Enzo Ferrara / InfoCert S.p.A. Documento firmato digitalmente (artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)
--	---